



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  
КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ПЕЧОРА»  
«ПЕЧОРА»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА  
ВИДЗӖДАН-АРТАЛАН  
КОМИССИЯ**

**169600, г. Печора,  
Печорский проспект, 65, пом.49  
тел. (82142)73087, (82142)74682  
E-mail: kskpechora@mail.ru  
ИНН 1105022187/110501001**

11.10.2024 № 294  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю Совета  
муниципального района «Печора»

Конькову Г.К.

Уважаемый Геннадий Константинович!

Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора», в соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», на основании пункта 22 раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» Плана работы на 2024 год, утвержденного приказом председателя от 28.12.2023 № 33/О, проводится **мониторинг** реализуемых на территории муниципального района «Печора» **национальных проектов**.

Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем **информацию по состоянию на 09 октября 2024 года** о реализуемых на территории муниципального района «Печора» национальных проектах:

№ п/п	наименование национального проекта	наименование мероприятий	План на 2024 год	Факт на 09.10.2024 /руб./
<b>1.</b>	<b>Национальный проект «Жилье и городская среда» в том числе:</b>			
	<b>Администрация МР «Печора»</b>		<b>13 309 973,0</b>	<b>12 087 973,0</b>
	<b>Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»</b> Дополнительное соглашение от 24 января 2024 года № 87620101-1-001/2 к Соглашению от 25 января 2023 года № 87620101-1-2023-001 на сумму <b>13 309 973,00 руб.</b> , в т.ч: <b>ФБ -5 755,8 т.р.</b> <b>РБ Республики Коми -6 223,2 т.р.</b> <b>МО ГП «Печора» -1 331,0 т.р.</b>	В рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 520, муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО ГП «Печора» на <b>2018-2026 годы»</b>		<b>в т.:</b> <b>3 000 000,0</b> <b>51 000,00</b> <b>1 432 000,00</b> <b>3 039 000,00</b> <b>320 925,00</b> <b>3 872 548,00</b> <b>372 500,00</b>
	<b>Перечень мероприятий по благоустройству:</b> <b>-Парк Геологов (4 этап)</b> <b>-Набережная реки Печора</b>			

<p><b>Заключены контракты:</b></p> <p>1. 15 февраля 2024 года МК № 57/СМП/ЗК-2024 на сумму <b>372 500,00 руб.</b> на освещение спортивной площадки в Парке Геологов с ИП Каманчаджян А.Д. со сроком выполнения 31 июля 2024 года. Работы выполнены. <b>Оплата произведена на сумму 372 500,00 руб.</b></p> <p>2. 05 марта 2024 года МК №70/СМП/ЗК-2024 на сумму <b>3 872 548,00 руб.</b> на обустройство спортивной площадки с ООО «АвенСевер» со сроком выполнения 31 июля 2024 года. Работы выполнены. <b>Работы приняты, оплата произведена на сумму 3 872 548,00 руб.</b></p> <p>3. МК № 69/СМП/ЗК-2024 от <b>01.03.2024</b> на сумму <b>3 000 000,00 руб.</b> на обустройство зоны тихого отдыха на Набережной реки Печора с ООО «ГЕРАКЛИОН ЭКВИП». <b>Приобретение и монтаж двух парклетов стоимостью 1 600 300,98 руб., 1 399 699,02 руб.</b> в районе Набережной реки Печора. Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме на основании п/п № 410691 от 28 июня 2024г. на сумму <b>3000 000,00 руб.</b></p> <p>4. 11 апреля 2024 года заключен МК № 109/СМП/ЗК-2024 на сумму <b>1 432 000,00 руб.</b> с ИП Рзаев З.Х. на освещение пешеходной дорожки в Парке Геологов. Срок выполнения работ до 23 августа т.г. <b>Работы приняты, оплата произведена 06 сентября 2024 года.</b></p> <p>5. МК № 86 /СМП/ЗК -2024 от <b>22.03.2024</b> с ИП Каманчаджян А.Д. на освещение парковой дорожки на сумму <b>3 039 000,00 руб.</b> Срок выполнения до 23 августа т.г. <b>Работы приняты, оплата произведена 06 сентября 2024 года.</b></p> <p>6. 22 марта 2024 года МК № 85/СМП/ЗК -2024 от 22.03.2024 с ООО <b>Многопрофильная</b></p>	<p><b>Заключены договоры:</b></p> <p>29 марта 2024 года заключен договор № 99/Д-2024 от 29.03.2024 с ООО «АВЕН-СЕВЕР» на сумму <b>320 925,00 руб.</b> на приобретение и монтаж качелей в Парк Геологов. Срок установки до 31 июля. <b>Работы приняты, оплата произведена 06 сентября 2024 года.</b></p> <p>19 апреля 2024 года заключен договор № 114/Д-2024 от <b>19.04.2024</b> с ООО «Альфа-Транс» на приобретение скамейки и урны на сумму <b>51 000,00 руб.</b> Срок исполнения 15 июня 2024 года. <b>Работы выполнены, оплата произведена.</b></p>		
---	--	--	--

	<p>производственная компания «Сибирские конструкции» на сумму <b>1 222 000,00 руб.</b> на приобретение скамеек и урн. Срок выполнения работ до 09 августа т.г.</p> <p>Оплата не произведена, ожидается 14 октября 2024 года. Согласно УПД (универсального передаточного документа (статус 2), счета-фактуры № 37 от 30 сентября 2024 года осуществлена приемка товара на сумму <b>1 222 000,00 руб.</b> (26 урн и 26 скамеек).</p>	<p>Приобретено 26 урн по цене <b>13 188,06 руб.</b> за штуку на общую сумму <b>342 889,56 руб.</b></p> <p>Приобретено 26 парковых скамеек со спинкой по цене <b>33 811,94 руб.</b> за штуку на общую сумму <b>879 110,44 руб.</b></p>		
	<p>Администрация ГП «Кожва» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Дополнительное соглашение от 28 марта 2024 года № 87620103-1-2023-001/2 к Соглашению от 25 января 2023 года № 87620103-1-2023-001 на сумму <b>1 040 647,10 руб.</b>, в т.ч: <b>ФБ - 415 206,60 руб.</b> <b>РБ РК -448 926,40 руб.</b> <b>МО ГП «Кожва» -176 514,10 руб.</b></p> <p><b>20.02.2024</b> заключен контракт № 3 на выполнение работ по обустройству уличного освещения в парке пгт. Изьяю по ул. Центральная на сумму <b>680 790,43 руб.</b> (ИП Верховцева И. Л., ИНН 290408558764). Срок выполнения работ до 30.06.2024. <b>Работы приняты, заявка на денежные средства направлена в Минстрой Республики Коми. Оплата произведена.</b></p> <p><b>29.03.2024</b> заключен договор № 57 от 29.03.2024 на приобретение спортивного комплекса в п. Изьяю на сумму <b>311 870 руб.</b> (ООО «РЕГИОН ЗАКАЗ», ИНН 5503257851). Спортивный комплекс получен, оплата произведена.</p> <p><b>29.03.2024</b> заключен договор № б/н на установку спортивного комплекса на сумму <b>47 986,47 руб.</b> (ИП Буданов В.Е., ИНН 110501829711). Срок исполнения 30.07.2024. <b>Контракт выполнен на 70%.</b></p>	<p>Постановление администрации городского поселения «Кожва» от 15.12.2017 г. № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2030 годы»</p> <p>Благоустройство общественной территории: пгт. Изьяю, парк на ул. Центральная в районе дома № 6 (2 этап)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обустройство уличного освещения в парке;</li> <li>- приобретение спортивного комплекса;</li> <li>- установка спортивного комплекса</li> </ul>	<p><b>1 040 647,1</b></p> <p><b>680 790,43</b></p> <p><b>311 870,0</b></p> <p><b>47 986,47</b></p>	<p><b>992 660,43</b> <b>В т.ч.:</b> <b>311 870,0</b> <b>680 790,43</b></p> <p><b>680 790,43</b></p> <p><b>311 870,0</b></p> <p><b>0,0</b></p>

<p><b>Администрация ГП «Путеец»</b>  <b>Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»</b>  Дополнительное соглашение от 27 марта 2024 года № 87620104-1-2023-001/6 к Соглашению от 25 января 2023 года № 87620104-1-2023-001  на сумму <b>3 432 666,29 руб.</b>, в т.ч:  <b>ФБ - 230 430,62 руб.</b>  <b>РБ РК -249 144,38 руб.</b>  <b>МО ГП «Путеец» -2 953 091,29руб.</b></p> <p><b>01.03.2024</b> заключен МК № 1-ЭА/2024 от 01.03.2024 на укладку искусственного покрытия для универсальной спортивной площадки в п. Луговой по ул. Озёрная на сумму <b>2 718 012,4 руб.</b> (ООО «Жилищно-коммунальные услуги», ИНН 3525429500).  <b>Работы выполнены на сумму 2 201 828,93 руб.</b></p> <p><b>Ведется претензионная работа по урегулированию вопроса по фактически использованным материалам. Оплата произведена 09 октября 2024 года не в полном объеме.</b></p> <p><b>12.04.2024</b> заключен МК № 4-ЭЗК/2024 от 12.04.2024 на монтаж сетей уличного освещения по ул. Парковая от д. 1 до д. 43 пгт. Путеец на сумму <b>650 000 руб.</b> (ООО «ЭНЕРГО ЭКСПЕРТ», ИНН 1105024201), работы выполнены, оплачены в полном объеме.</p> <p><b>24.04.2024</b> заключен Договор подряда № 5-ЕП/2024 от 24.04.2024 на изготовление и установку развязки в п. Луговой на сумму <b>64 653,89 руб.</b> (ИП Сулова С.Н., ИНН 110500613815), работы выполнены, оплачены в полном объеме.</p>	<p>Постановление администрации городского поселения «Путеец» от 25.12.2017 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Путеец» на 2018 – 2026 годы»</p>	<p><b>3 432 666,29</b></p> <p><b>2 718 012,4</b></p> <p><b>650 000,0</b></p> <p><b>64 653,89</b></p>	<p><b>2 916 482,82</b>  <b>в т.ч.:</b>  <b>714 653,89</b>  <b>2 201 828,93</b></p> <p><b>2 201 828,93</b></p> <p><b>650 000,0</b></p> <p><b>64 653,89</b></p>
<p><b>Администрация СП «Каджером»</b>  <b>Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»</b>  Дополнительное соглашение от 24 января 2024 года № 87620407-1-2023-001/1 к Соглашению от 25 января 2023 года № 87620407-1-</p>	<p>Постановление администрации СП «Каджером» от 20.12.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования сельского поселения</p>	<p><b>510 876,0</b></p>	<p><b>0,00</b></p>

	<p>2023-001 на сумму <b>510 867,00 руб.</b>, в т.ч: <b>ФБ - 220 919,34 руб.</b> <b>РБ РК -238 860,66 руб.</b> <b>МО СП «Каджером»- 51 087,00руб.</b></p> <p><b>20.02.2024</b> заключен договор на обустройство площадки для сбора ТКО на территории кладбища п. Каджером на сумму <b>510 866,67 руб.</b> (ООО «АЛЬФАТРАНС», ИНН 1105021602). Срок выполнения работ до <b>01.10.2024</b>. <b>Работы в полном объеме не выполнены и не оплачены.</b></p>	«Каджером» на 2018 - 2026 годы»		
2.	<b>Федеральный проект «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» национального проекта «Культура»</b>			
	<p><b>Управление культуры и туризма МР «Печора»</b></p> <p><b>Региональный проект «Культурная среда»</b></p> <p><b>08.02.2024</b> заключено Соглашение о предоставлении субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев на сумму <b>6 963 157,90 руб.</b>, в т.ч: <b>ФБ - 6 300 000,00 руб.</b> <b>РБ РК - 331 578,95 руб.</b> <b>МО ГП «Печора»- 331 578,95 руб.</b></p> <p>1. 27 марта 2024 года состоялся электронный аукцион на поставку выставочного оборудования в зал № 2 на сумму 6 210 817,9 руб. По результатам электронного аукциона 08 апреля 2024 года заключен контракт с участником, предложившим цену контракта <b>3 695 430,03 руб.</b> с ИП Билык Т.А., (ИНН 504911673210). Срок исполнения 31 августа 2024 года <b>02 сентября 2024 года в адрес поставщика направлена претензия, в связи с ненадлежащим выполнением условий контракта. 02.10.2024 произведена</b> <b>Оплата произведена 4 октября 2024 года.</b></p> <p>2. 03 июля 2024 года состоялся электронный аукцион на поставку и монтаж выставочного оборудования в зал № 3 на сумму 2 586 860,17 руб.</p>	<p>Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела РК и Администрацией МР «Печора» от 08.02.2024 г. № 87620101-1-2024-001</p> <p>В рамках реализации проекта будет приобретено выставочное оборудование и оборудование для хранения музейных предметов в МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»</p>	<p><b>6 963 157,9</b></p> <p><b>3 695 430,03</b></p> <p><b>2 328 174,20</b></p>	<p><b>4 438 693,73</b> в т.ч.:</p> <p><b>680 867,70</b> <b>3 695 430,03</b> <b>62 396,00</b></p> <p><b>3 695 430,03</b></p> <p><b>0,00</b></p>

	<p>По итогам аукциона победителем признан участник, предложивший цену контракта <b>2 328 174,2 руб.</b>, и 16 июля 2024 года заключен контракт с <b>ООО «Ресурс»</b> со сроком исполнения 31.08.2024 г.</p> <p><b>02 сентября 2024 года в адрес поставщика направлена претензия, в связи с ненадлежащим выполнением условий контракта.</b></p> <p><b>На экономию в размере 258 685,97 руб. заключены договоры на приобретение информационных планшетов, витрины, для экспонатов, стеклянного ограждения и стеллажей металлических. По двум договорам из трех оборудование поставлено и оплачено на сумму 62 396,00 руб.</b></p> <p>3. 27 марта 2024 года состоялся электронный аукцион на поставку фондового оборудования на сумму 752 340,0 руб.</p> <p>По итогам аукциона победителем признан участник, предложивший цену контракта <b>680 867,70 руб.</b>, и 03 июля 2024 года заключен контракт с <b>ООО САТУРН ИМПЭКС-ТРЕЙДИНГ</b> (ИНН 5903030414), со сроком исполнения 31.08.2024 г.</p> <p><b>03.07.2024 г.</b> осуществлена приемка фондового оборудования, 09.07.2024 г. произведена оплата.</p> <p><b>Контракт исполнен.</b></p> <p>Экономия от проведения ЭА в размере <b>71472,3руб.</b> перенаправлена на приобретение оборудования в выставочный зал № 3.</p> <p><b>Региональный проект «Творческие люди»</b></p> <p>В 2024 году <b>15 работников</b> сферы культуры пройдут обучение по программам повышения квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации.</p> <p>По состоянию на 07.10.2024 обучение прошли <b>13 специалистов</b> учреждений культуры.</p>	<p><b>Без финансирования</b></p> <p>В 2024 году МО МР «Печора» выделена квота для работников отрасли культура на повышение квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.</p>	<p>258 685,97</p> <p>62 396,00</p> <p>680 867,70</p> <p>680 867,70</p>	
3.	<b>Национальный проект «Образование»</b>			
	<p><b>Управление образования МР «Печора»</b></p> <p><b>Региональный проект «Патриотическое воспитание»</b></p>	<p>Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципальных образований</p>		

	<p><b>граждан Российской Федерации»</b>  Заклучено Соглашение от 23 января 2024 г. № 87620000-1-2024-005 на сумму <b>6 250 971,0 руб.</b>, в т.ч.:  <b>ФБ – 5 938 422,44 руб.</b>,  <b>РБ РК – 312 548,56 руб.</b>  В рамках проекта осуществляется <b>обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях</b></p>	<p>иногo межбюджетного трансферта на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях от 23 января 2024 г. № 87620000-1-2024-005</p>		
4.	<b>Национальный проект «Демография»</b>			
	<p><b>Администрация МР «Печора»</b></p> <p><b>Региональный проект «Спорт-норма жизни»</b>  Дополнительное соглашение от 13 июня 2024 года к Соглашению от 20 мая 2024 года на сумму <b>185 387,13 руб.</b>  <b>185,39 т.р.</b>, в том числе:  <b>ФБ – 0,00</b>  <b>РБ РК -129,77 т.р.</b>  <b>МБ – 55,62 т.р.</b></p> <p>МАУ ДО «Спортивная школа г.Печора» заключен договор № 79 от 05.08.2024 на сумму 64 680,00 руб. на поставку стола для подготовки лыж с ИП Ступкина О.А. Срок поставки 40 календарных дней.  <b>Товар поставлен, оплата за товар произведена.</b></p> <p>Планируется приобретение спортивного оборудования и инвентаря: стол для подготовки лыж – 3 шт., крепление для лыж; лыжи и лыжные палки (осуществляется запрос коммерческих предложений)</p>	<p><b>Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 20.05.2024 № 6/н</b></p> <p>Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки</p> <p>Государственная Программа Республика Коми «Развитие физической культуры и спорта»</p> <p>Постановлением Администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1676 утверждена муниципальная программа МО МР «Печора» «Развитие физической культуры и спорта»</p> <p><b>Заключены договоры:</b>  - договор № 80 от 16.09.2024 на сумму 47 906,0 руб. на поставку плиометрического бокса, лестницы координационной ООО «СПЕКТР+».  <b>Срок поставки товара 40 календарных дней. Договор на этапе исполнения.</b>  -договор № 81 от 25.09.2024 на сумму 72 681,13 руб. на поставку креплений для лыж  <b>ИП Федоров А.В. Срок поставки товара 40 календарных дней. Договор на этапе исполнения.</b></p>	185 390,00	64 680,00

Председатель  
Контрольно-счетной комиссии МР «Печора»



В.В. Поведишникова