



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПЕЧОРА»
«ПЕЧОРА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА
ВИДЗЪОДАН-АРТАЛАН
КОМИССИЯ
169600, г. Печора,
Печорский проспект, 65, пом.49
тел. (82142)73087, факс (82142)74682
E-mail: kskpechora@mail.ru
ИНН 1105022187/110501001
30.11.2020 № 219
на № _____ от _____**

Председателю Совета
муниципального района «Печора»

Ненахову Ф.И.

Уважаемый Федор Иванович!

Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора», в соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», на основании Плана работы на 2020 год, утвержденного приказом председателя от 25.12.2019 № 55/О (с изменениями в редакции приказа № 24/О от 06.08.2020), проводится **мониторинг** реализуемых на территории муниципального района «Печора» **национальных проектов**.

Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем **информацию по состоянию на 27 ноября 2020 года** о реализуемых на территории муниципального района «Печора» национальных проектах:

№ п/п	наименование национального проекта	наименование мероприятий	/тыс.руб./	
			План на 2020 год	Факт на 27.11.2020
1.	«Образование»		2 862,4	2 862,4
	Управление образования МР «Печора» Заклучено договоров на общую сумму 1 040 612,25 руб. , из них: 1. Заключен договор № 6214/02 от 30.04.2020 г. на сумму 689 780,00 руб. 2. Заключен договор № 6214/01 от 22.04.2020 г. на сумму 90 230,00 руб. 3. Заключен договор № 2050 от 20.04.2020 г. на сумму 55 819,00 руб. 4. Заключен договор № 25 от 20.04.2020 г. на сумму 4 163,00 руб. 5. Заключен договор № 616 от 20.04.2020 г. на сумму 24 590,00 руб. 6. Заключен договор №3 от 19.04.2020 г. на сумму 83 000,00 руб.	Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми Создание дополнительных мест в МАУ ДО «Дом Детского Творчества» г. Печора – 1 040 612,25 руб. Приобретение оборудования и средств обучения (естественно-научное, техническое, социально – педагогическое направление) Экология Робототехника Азбука жизни	1 040,6	1 040,6

	<p>7. Заключен договор № 2 от 20.04.2020 г. на сумму 70 580,00 руб. 8. Заключен договор № 4 от 27.04.2020 г. на сумму 22 450,25 руб. Поставка оборудования произведена в полном объеме 100% Проект реализован на 100%</p>	<p>(ФБ – 968 787,16 руб.) (бюджет РК – 51 012,84 руб.) (бюджет МО МР -20 812,25руб)</p>		
	<p>Управление образования МР «Печора»</p> <p>1.Ремонт спортивного зала: Заключен муниципальный контракт №22/А-2020 от 23.04.2020г. с ООО «СеверСпецСтрой» на сумму 1 092 232,57 руб. (сроки выполнения работ с 20.06.2020г. по 20.08.2020г.). Работы велись за пределами сроков контракта по вине подрядчика.</p> <p>Согласно акту ф. № КС-2 от 02 ноября 2020 года работы приняты только 10 ноября 2020 года. В связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Директором МОУ «ООШ п.Луговой» направлено требование об уплате неустоек. Оплата пени подрядчиком в сумме 12 668,68 руб. произведена по платежному поручению № 199 от 17.11.2020. Оплата выполненных работ за ремонт спортзала в сумме 1 092 232,57 руб. произведена по платежному поручению № 429474 от 17.11.2020.</p> <p>2. Ремонт мужской раздевалки при спортивном зале: заключен договор № 21 от 17.06.2020 на сумму 208 044,43 руб. Сроки выполнения с 20.06.2020 по 20.08.2020. Выполнение на 01.09.2020 - 100%. (оплачено)</p> <p>3. Замена светильников: Заключен договор №10-20 от 23.03.2020г. на сумму 123 501,00 руб. Выполнение на 01.09.2020 -100% (оплачено).</p> <p>4.Замена коллектора и приборов отопления: заключен контракт № 194 от 23.03.2020 на сумму 398000,00 руб. (сроки выполнения работ с 20.06.2020г. по 20.08.2020г.). Выполнение на 13.10.2020 -100% (оплачено).</p> <p>Проект реализован на 100%</p>	<p>Реализуется в рамках муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие образования», утвержденного постановлением администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1672</p> <p>Ремонт спортзала в «ООШ п. Луговой» - 1 821 778 руб. (освоено 1 821,8 т. руб.) - побелка покраска стен - замена, покраска полов - замена систем отопления - замена светильников.</p> <p>(ФБ – 1 147 720,00 руб.) (бюджет РК – 491 880,00 руб.) (бюджет МО МР - 182 178,00руб)</p>	<p>1 821,8</p>	<p>1 821,8</p>
<p>2.</p>	<p>«Жилье и городская среда», в том числе:</p>			

<p>1. Администрация МР «Печора»</p> <p>1.1. ПАРКИ – 12 175 856,00 руб.: (средства субсидии -90% софинансирование -10%)</p> <p>Заключены контракты: Парк Победы №124/А-2020 от 19.05.2020 на сумму 1 155 034,44 руб. (поставка, монтаж уличных тренажеров, детского городка) по 01.08.2020; ООО «Авен-Север» 100%;</p> <p>№ 126/А-2020 от 27.05. 2020 на сумму 1 595 217,35руб. (пешеходные дорожки) по 01.08.2020 ИП Рзаев 100%;</p> <p>№ 127/А-2020 на сумму 944 242,79 руб.(освещение, видеонаблюдение) по 01.08.2020; ООО «Альфа-Энерго» 100%</p> <p>Устройство пешеходных дорожек от 10.08.2020-12.08.2020 ИП Рзаев С.Х.(96 261,00 руб.)</p> <p>№ 216/Д-2020 от 17.08.2020 устройство оснований спортивной площадки на сумму 429 025,0 руб. ИП Курашов О.А. Срок окончания работ 15.10.2020. Контракт исполнен на сумму 417 671,00 руб., в т.ч.: в сумме 75 563,68 руб. за счет дополнительных средств ГП «Печора» Оплата произведена платежными поручениями: № 720488 от 30.09.2020-75 563,68 руб. № 735583 от 01.10.2020-342107,22 р.</p> <p>№ 291/Д -2020 от 01.10.2020 на сумму 135 038,00руб. выполнение по усилению навеса на спортивной площадке. Срок окончания работ 30.10.2020 ИП Курашов О.А. Оплата произведена платежным поручением № 284249 от 05.11.2020;</p> <p>№ 305/Д-2020 от 07.10.2020 на сумму 466 269,26 руб. с ООО «Авен-Север». Срок исполнения 06.11.2020. Поставка и монтаж детского игрового</p>	<p>В рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО ГП «Печора» на 2018-2024 годы»</p> <p>ПАРК Победы г.Печора Ремонт старых не благоустроенных пешеходных дорожек, устройство парковки, устройство наружного освещения, монтаж системы видеонаблюдения (продолжение), обустройство входной группы (арка, информационное табло).</p> <p>4 809,7 т.р.</p>	<p>17 529,8</p>	<p>17 529,8</p>
--	--	------------------------	------------------------

<p>оборудования пирамида «Шатер». Оплата произведена на основании платежного поручения № 501 от 20.11.2020</p> <p>ПАРК им. Дубинина Заключены контракты: №121/А-2020 от 18.05.2020 на сумму 1 514 642,27 руб. (освещение, видеонаблюдение) по 01.08.2020; ИП Каманчаджян А.Д. 100%</p> <p>№125/А-2020 от 19.05.2020 ООО «СанТехСтрой» на сумму 5 208 281,06 руб. (пешеходные дорожки, покрытия из плит дорожных) по 01.08.2020; 100%</p> <p>11.08.2020 объявлен аукцион на сумму 1 073 333,33 руб. на изготовление и монтаж стационарного сценического комплекса, входной группы в парке им. В. Дубинина. Заключен контракт 01.09.2020 № 225/СМП-2020 на сумму 982 099,97руб. ИП Савенков М.И. Срок исполнения 15.10.2020. Акт № 24 от 14.10.2020. Оплата произведена по платежному поручению № 230884 от 30.10.2020 на сумму 982 099,97 руб. 01.09.2020 заключен договор на сумму 91 233,36 руб. ИП Савенков М.И. (входная группа). Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме.</p> <p>№ 260/Д-2020 от 11.09.2020 на сумму 234604,руб. с ООО «СанТехСтрой» на подготовку площадки под укладку плит. Работы выполнены, произведена оплата в полном объеме на основании платежных поручений: № 720486 от 30.09.2020-68 455 руб. № 720487 от 30.09.2020 -166 149руб.</p> <p>1.2. СКВЕР по ул. Привокзальной</p> <p>№ 222/А-2020 от 27.08.2020 на сумму 920 973,60 руб. по устройству наружного освещения со сроком исполнения 10 октября 2020; ООО «Энерго-Эксперт» По состоянию на 10.10.2020 работы не выполнены. Акт ф.№ КС-2, подтверждающий выполнение работ, датирован 16 октября 2020 года. Администрацией МР «Печора» направлено требование на уплату неустойки за 6 дней просрочки. Оплата пени на сумму 782,83 руб. произведена по п/п № 1010 от</p>	<p>ПАРК им. Дубинина Ремонт старых не благоустроенных пешеходных дорожек, устройство парковки, устройство наружного освещения, монтаж системы видеонаблюдения (ранее не устанавливалось), обустройство входной группы (ограждение).</p> <p>8 030,9 т.р.</p> <p>сквер по ул. Привокзальной г.Печора –3 680 622,82 руб. (средства субсидии-90%) Выполнение работ по: - устройству наружного освещения сквера; - благоустройству территории сквера.</p> <p>4 689,2 т.р</p>		
--	---	--	--

<p>03.11.2020 Оплата за выполненные работы произведена на основании платежного поручения № 318376 от 09.11.2020 в сумме 920 973,60 руб.</p> <p>№ 221/А-2020 от 26.08.2020 на сумму 2 759 649,22 руб. на выполнение работ по благоустройству со сроком исполнения 10 октября 2020 года ИП Курашов О.А. По состоянию на 10.10.2020 работы не выполнены. Акты ф.№ КС-2 представлялись поэтапно, соответственно оплата произведена поэтапно: п/п № 756211 от 02.10.2020 436 338,83 руб.; п/п № 756212 от 02.10.2020 299005,96 руб.; п/п № 208989 от 29.10.2020 257 864,54 руб. п/п № 208987 от 29.10.2020 1022519,49 руб. п/п № 412663 от 16.11.2020 67 225,21 руб. п/п № 412662 от 16.11.2020 676 695,19 руб. Окончательные Акты ф.№ КС-2, подтверждающие выполнение работ, датированы 09 ноября 2020 года. Администрацией МР «Печора» 13 ноября 2020 года направлено требование на уплату неустойки за 30 дней просрочки. Оплата пени на сумму 3 161,66 руб. руб. произведена по п/п № 53 от 13.11.2020</p> <p>№ 261/Д- 2020 от 11.09.2020 на сумму 578 560,00 руб. на приобретение парковых скамеек, уличных урн ООО «Сплав-Плюс». Оплата произведена по п/п № 398906 от 13.11.2020</p> <p>№ 262 /Д -2020 от 11.09.2020 на сумму 430 000,00 руб. с ИП Лысенков Д.И. на изготовление арт-объекта «Карта Республики Коми». Оплата произведена в полном объеме на основании п/ № 643099 от 01.12.2020.</p>			
<p>Администрация МР «Печора» 1) Соглашение № БТ-2020-07 от 25.02.2020 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми (с Мин Энерго РК) Проект реализован на 100%</p>	<p>Реализация мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети – 50 505 050,51 руб. Ремонт покрытия проезжей части. ул. Железнодорожная (от ул. Московской до ул. Ленина) ул. Московская (от ул.</p>	<p>50 505,0</p>	<p>50 505,0</p>

	<p>2) Соглашение № ПНС-14 от 25.02.2020 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения «Печора» на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми (с Минстрой РК)</p>	<p>Железнодорожная до ул. Советская) ул. Ленина (от ул. Комсомольская до ул. Железнодорожная)</p> <p>Реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО ГП «Печора», утвержденного постановлением администрации МР «Печора» от 26.12.2017 г. № 1555</p>		
	<p>2. Администрация ГП «Кожва» Выполнение 100%: - выполнение работ по подготовке основания многофункциональной спортивной площадки (850 000,00 руб.); - выполнение работ по обустройству искусственным покрытием многофункциональной спортивной площадки (2 581 949,00 руб.); - приобретение футбольных ворот с отбойной сеткой (73 733,33 руб.); - приобретение скамеек 3 шт. (L-3м) 10 980,00 руб.; - приобретение урн 3 шт. (8940,00 р) (ФБ – 589,7 т.р.) (бюджет РК –310,5 т.р.) (бюджет МО ГП- 2 625,4р.)</p> <p>Выполнение 100%: - обустройство освещения дворовой территории (48 155,00 руб.); - приобретение скамеек (10 000,00); - приобретение МАФов (407 083,66); -выполнение работ по установке МАФ (91 000,00 руб.). - приобретение урн (17 880,00 руб.).</p> <p>(ФБ – 12,7 т.р.) (бюджет РК –6,7 т.р.) (бюджет МО ГП- 529,4 т.р.) (средства граждан -25,3 т.р.)</p> <p>Проект реализован на 100%</p>	<p>Многофункциональная спортивная площадка по ул.Юбилейная, пгт. Изьяю - 3 525 602,33 руб. (подготовка основания; приобретение и установка искусственного покрытия и футбольных ворот с отбойной сеткой; приобретение и установка скамеек и урн). Спортивное поле расположено за зданием администрации, уже имеется ограждение.</p> <p>Благоустройство дворовой территории МКД ул. Лесная, д. 24 пгт. Кожва – 574 118,66 руб. (приобретение и установка скамеек, урн; освещение территории МКД; приобретение и устройство детской площадки) Постановление администрации городского поселения «Кожва» от 15.12.2017 г. № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2024 годы»</p>	<p>3 525,6</p> <p>574,1</p>	<p>3 525,6</p> <p>574,1</p>
	<p>3. Администрация ГП «Путеец» (ФБ – 331,1 т.р.) (бюджет РК –174,3 т.р.) (бюджет МО ГП- 1066,1.р.) 18 августа 2020 года заключен МК № 11-ЭА/2020 на сумму 1 571 502,00 руб. со сроком исполнения 30 сентября 2020 года. Проект реализован на 100%</p>	<p>Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 1571,5 тыс. руб. Благоустройство общественной территории по ул. Путейской. Асфальтирование придомовой территории по ул. Путейская д.1, пгт. Путеец.</p>	<p>1 571,5</p>	<p>1 571,5</p>

		Постановление администрации городского поселения «Путеец» от 25.12.2017 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Путеец» на 2018 – 2022 годы»		
	<p>4. Администрация СП «Каджером»</p> <p>Устройство пешеходной дорожки из дорожных плит по ул. Октябрьская в п.Каджером</p> <p>Освоение работ на 100% на сумму 514 197,00 руб. (ФБ – 303,2 т.р.) (бюджет РК –159,6 т.р.) (бюджет МО СП- 51,4.р.)</p> <p>Проект реализован на 100%</p>	<p>Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды</p> <p>Постановление администрации СП «Каджером» от 20.12.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования сельского поселения «Каджером» на 2018 - 2024 годы»</p>	514,2	514,2
	<p>5. Администрация МР «Печора»</p> <p>По состоянию на 13.10.2020 9 жилых помещений оформлено в муниципальную собственность. 2 сделки в Росреестре 2 аукциона не состоялись.</p>	<p>Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда</p> <p>22 526 836,85 руб.</p> <p>В рамках реализации второго этапа программы (этап 2020 г.) планируется приобрести 13 жилых помещений, переселить 30 человек, расселить 628,05 кв. м аварийного жилищного фонда. Возмещение за изъятие жилого помещения по 4 помещениям запланировано в 2020 году.</p>	22 526,8	6 914,6
3.	Дорожная сеть, в том числе:			
	<p>Администрация МР «Печора»</p> <p>Ход реализации: Заключен контракт № 111/А-2020 от 12 мая 2020 ООО «Темп-Дорстрой» на сумму 105 745 087,00 руб. (восстановление изношенных верхних слоев а/бетонного покрытия дорог местного значения и улиц г. Печоры) по 31.08.2020 Источник финансирования: -Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий; -Субсидии на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние а/дорог местного значения; - бюджет МО ГП «Печора»</p> <p>К Контракту № 111/А-2020 от 12.05.2020 заключено 3</p>	<p>Национальный проект по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги»</p> <p>Улично-дорожная сеть г. Печоры - 54 303 374,75 руб. Ремонт покрытия проезжей части. Муниципальная адресная программа «Повышение качества улично-дорожной сети на территории городского поселения «Печора». Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми.</p>	105 745,1	105 745,1

	<p>дополнительных соглашений: - № 1 от 04.06.2020 на уточнение условной единицы наименования товара в соответствии с Законом № 44-ФЗ; № 2 от 11.08.2020 на уточнение источников финансирования и изложения Техзадания в другой редакции; № 3 от 21.09.2020 изложения Техзадания в другой редакции. Оплата произведена в полном объеме в размере 105 745 087,00 руб. на основании актов ф.№ КС-2 следующими платежными поручениями: № 95883 от 10.08.2020 на сумму 40 728 805,00 руб. № 630373 от 23.09.2020 на сумму 936 661,74 руб. № 647252 от 24.09.2020 на сумму 9 776 245,51 руб. № 647251 от 24.09.2020 на сумму 54 303 374,75 руб.</p>	<p>ул. Железнодорожная (от ул. Социалистическая до ул. Московской) ул. Социалистическая (от ул. Железнодорожной до ул. Космонавтов) ул. Московская (от ул. Железнодорожная до ул. Советская) ул. Железнодорожная (от ул. Московской до ул. Ленина) Реализуется в рамках муниципальной адресной программы «Повышение качества улично-дорожной сети на территории ГП «Печора», утвержденной постановлением администрации МР «Печора» от 06.05.2019 № 502 936 661, 74 руб. – ГП 54 303 374,75 руб. – РБ 50 505 050,51 руб. - РБ</p> <p>ИТОГО: 105 745 087,00 руб.</p>		
4.	<p>«Демография», в том числе: Администрация МР «Печора» Заключены договоры: № 54 от 29.06.2020 № 55 от 29.06.2020 № 56 от 02.07.2020 № 60 от 06.07.2020 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Татами для каратэ, сине-красный реверс, толщина 2,0 см, размер 1*1 м, жесткость 45-48 шор, арт Т9 – 100 л; Татами для каратэ "Оптималь", сине-красный реверс, толщина 2,5 см, размер 1*1 м, жесткость 35-40 шор, арт Т6 – 100 л. Манекен борцовский двунодный, нат. кожа 22 кг (120 см) - 2 шт; Манекен борцовский двунодный, нат. кожа 26 кг (125 см) – 2 шт; Манекен борцовский двунодный, нат. кожа 30 кг (130 см) – 2 шт; Манекен борцовский двунодный, нат. кожа 35 кг (140 см) – 2 шт. Эспандер STARFIT латексная лента (зеленый) 2-15 кг 208x1,3 см – 40 шт.; Лыжероллеры Swix Roadline Classic – 4 пар; Лыжи FISCHER SC SKATE IFP р. 171-191 -2 пар; Лыжи FISCHER JR RCS SKATE IFP р. 151-176 – 5 пар; Парафин SWIX 180гр CH7X t:-2...8; Парафин SWIX 180гр CH7X t:-5...10. Проект реализован на 100%.</p>	<p>Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений региональный проект «Спорт – норма жизни» - 634 921 руб. Реализуется в рамках муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие физической культуры и спорта», утвержденного постановлением администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1676</p>	634,9	634,9
5.	<p>«Культура» Управление культуры и туризма</p>	Без выделения		

	МР «Печора»	финансирования		
	По состоянию на 27.11.2020 года : повышение квалификации прошли 11 творческих и управленческих кадров МО МР «Печора» в форме дистанционного обучения. Проект реализован на 100%.	1. Нацпроект «Творческие люди» В 2020 году в Республике Коми выделена квота для работников отрасли культура на повышение квалификации 11 специалистов.	0,00	0,00
6.	Малое и среднее предпринимательство, в том числе:			
	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»			
	Без финансирования Мероприятия по достижению показателей: - «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»; - «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности»; - «Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте»; - «Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми»; - «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в центр «Мой бизнес».	Ход реализации: В связи с введением ограничительных мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции мероприятия в сфере малого бизнеса по заданным направлениям не организовывались. Для сведения: По состоянию на 19.11.2020 зарегистрировано 1291 субъект малого и среднего предпринимательства, что на 169 единиц меньше показателя на начало 2020 года – 1460 ед. Количество вновь созданных субъектов МСП за январь-октябрь 2020 года -119 ед. Сокращение числа субъектов предпринимательства в разрезе видов деятельности наблюдается в сфере торговли и предоставления услуг. По данным налогового органа на 19 ноября 2020 года количество самозанятых составило 253 ед. Негативными факторами сокращения субъектов МСП являются: -введение системы маркировки товаров; -ограничительные мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции; -отток населения в другие регионы; - отмена ЕНВД с 2021 года. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса в МР «Печора» в условиях ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, заключено 109 ед. дополнительных соглашений по отсрочке арендных платежей и освобождения от арендной платы. Суммарный объем отсрочки/освобождения по арендным платежам за имущество, находящееся в муниципальной собственности составляет 4 532,60 тыс.руб. (отсрочка – 2 847,26 т.р., освобождение - 1 685,34 т.р.).		

Председатель
Контрольно-счетной комиссии МР «Печора»

В.В. Поведишникова