



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  
КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ПЕЧОРА»  
«ПЕЧОРА»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА  
ВИДЗӖДАН-АРТАЛАН  
КОМИССИЯ  
169600, г. Печора,  
Печорский проспект, 65, пом.49  
тел. (82142)73087, факс (82142)74682  
E-mail: kskpechora@mail.ru  
ИНН 1105022187/110501001  
27.08.2021 № 144  
на № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Председателю Совета  
муниципального района «Печора»

Ненахову Ф.И.

Уважаемый Федор Иванович!

Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора», в соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», на основании пункта 21 раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» Плана работы на 2021 год, утвержденного приказом председателя от 25.12.2020 № 50/О, проводится **мониторинг** реализуемых на территории муниципального района «Печора» **национальных проектов.**

Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем **информацию по состоянию на 26 августа 2021 года** о реализуемых на территории муниципального района «Печора» национальных проектах:

№ п/п	наименование национального проекта	наименование мероприятий	/тыс.руб./	
			План на 2021 год	Факт на 26.08.21
<b>1.</b>	<b>«Жилье и городская среда», в том числе:</b>			
	<b>Администрация МР «Печора»</b>  <b>1. Благоустройство парка Геологов (основные пешеходные дорожки, санитарная и ландшафтная вырубка) 11 437 821,11 руб.:</b> ФБ - 6 305 532,82 руб.; РБ - 3 988 506,18 руб. (средства субсидии <b>90%</b> ) ГП «Печора» -1 143 782,11 руб. (софинансирование <b>-10%</b> );  <b>Заключен контракт:</b> №216/СМП-2021 от 29.06.2021 на сумму <b>8 978 689,00 руб.</b> с ИП Курашов О.А. Срок выполнения работ до <b>20.08.2021</b> <b>По состоянию на 26.08.2021:</b> выполнена вырубка деревьев, демонтаж	В рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО ГП «Печора» на <b>2018-2024</b> годы»  <b>Акты о приемке выполненных работ ф. № КС-2 на общую сумму 8 078,8 тыс.руб.</b> Оплата произведена платежными поручениями: № 477309 от 20.07.21- 2044,9 т.р.	<b>11 437,8</b>	<b>8 078,9</b>

<p>существующих тротуаров, срезка растительного слоя грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований для устройства пешеходных дорожек., устройство пешеходных дорожек.</p> <p><b>2. Благоустройство территории парка Геологов в г. Печора на сумму 2 459,13т.р. (по договорам до 600,0 тыс.руб.):</b> <b>(устройство велосипедной дорожки)</b> (1 участок) (F2) ИП Курашов О.А. <b>Контракт № 266/Д-2021 от 30.07.2021 552,48 тыс. руб.</b></p> <p>(устройство велосипедной дорожки), (2 участок) (F2) ИП Курашов О.А. <b>Контракт № 265/Д-2021 от 30.07.2021 552,48 тыс. руб.</b></p> <p>(устройство велосипедной дорожки), (3 участок) (F2) ИП Курашов О.А. <b>Контракт № 267/Д-2021 от 30.07.2021 552,48 тыс. руб.</b></p> <p>(дополнительные работы), 1 участок) (F2) ИП Курашов О.А. <b>Контракт № 264/Д-2021 от 30.07.2021 354,85 тыс. руб.</b> <b>Работы выполнены, оплата не производилась.</b></p> <p>(дополнительные работы), 2 участок) (F2) ИП Курашов О.А. <b>Контракт № 268/Д-2021 от 30.07.2021 446,84 тыс. руб.</b> <b>Работы выполнены, оплата не производилась.</b></p>	<p>№ 521833 от 22.07.21- 415,6 т.р. № 612393 от 29.07.21 -1978,7 т.р. № 732425 от 09.08.21 -1776,9 т.р. № 44382 от 20.08.21 -1 862,8 т.р.</p>		
<p><b>Администрация МР «Печора»</b></p> <p><b>2. Реализация мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети – 50 505 050,51 руб.</b> 1) Соглашение № БТ-2021-01 от 19.04.2021 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми. <b>(РБ – 50 000 000,0 руб.</b> <b>ГП «Печора» - 505 050,51 руб.)</b></p> <p>Заключен МК на выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части от 11.05.2021 № 155/А на сумму <b>50 505 050,51 руб.</b> <b>Срок выполнения работ с 07.07.2021 по 31.08.2021.</b> <b>По состоянию на 26.08.2021</b></p>	<p>Реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО ГП «Печора», утвержденного постановлением администрации МР «Печора» от 26.12.2017 г. № 1555</p> <p><b>Оплата за выполненные работы на сумму 22 912 279,89</b> (п/п №728141 от 09.08.21 – 22 912 279,89 руб.)</p> <p>Ремонт покрытия проезжей части: <b>ул.М.Булгаковой</b> (Транспортный проезд – ул.Н.Островского);</p>	<p><b>50 505,1</b></p>	<p><b>22 912,3</b></p>

	<p><b>выполнены следующие работы:</b></p> <p>1. Выполнена замена верхних слоев асфальтобетонного покрытия по ул. Строительная (от ул. Пионерская – до жилого дома № 25 ул. Строительная).</p> <p>2. Уложен выравнивающий слой на участке по ул. 8 Марта (от ул. Пионерская до ул. Стадионная).</p> <p>3. Выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия на участках: ул. М. Булгаковой (Транспортный проезд - ул. Н. Островского); ул. Гагарина (ул. Свободы - ул. Мира).</p> <p>4. Выполнена замена верхних слоев асфальтобетонного покрытия от ул. Железнодорожная до перекрестка ул. 8 Марта.</p>	<p>ул. Гагарина (ул.Свободы-ул.Мира); <b>ул. М.Булгаковой</b> (район дома № 20); <b>ул.Пионерская</b> (ул.Комсомольская- ул.Железнодорожная); <b>ул.Строительная</b> (ул.Пионерская- дом № 25 ул.Строительная); <b>ул. 8 Марта</b> (ул.Пионерская- до ул.Стадионной)</p>		
	<p><b>Администрация ГП «Кожва»</b> Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды <b>1 732 679 руб.:</b> <b>ФБ- 521 689,35 руб.</b> <b>РБ – 329 989,65 руб.</b> <b>ГП «Кожва»–881 000,0 руб.</b></p> <p><b>1.Благоустройство дворовой территории МКД ул. Лесная, д. 22 пгт. Кожва – 574 118,66 руб.</b> (приобретение и установка скамеек и урн, приобретение и установка МАФов) <b>Работы выполнены в полном объеме.</b> <b>Оплата произведена на сумму 543 594,66руб.</b></p> <p>Проект реализован на 100%</p> <p><b>2.Благоустройство дворовой территории МКД ул.Юбилейная,1 в пгт.Изяю</b> <b>1 110 981,0 руб.</b> (обустройство дворового проезда, приобретение и установка скамеек и урн).</p> <p>20.07.2021г. заключен МК на выполнение работ по обустройству дворового подъезда и <b>подхода к подъездам</b>, расположенного по адресу: РК, г. Печора, пгт. Изяю, ул. Юбилейная, д. 1. с ООО «Сплав-плюс» Сумма контракта составляет <b>245 202,0 руб.</b> <b>Срок выполнения 31 августа 2021.</b> <b>Работы выполнены, оплачены.</b></p> <p><b>3. «Обустройство пешеходной дорожки с обустройством зон отдыха, ул. Печорская от перекрестка ул. Лесная до ул. Советской пгт. Кожва (2 этап)»</b></p>	<p>Постановление администрации городского поселения «Кожва» от 15.12.2017 г. № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2024 годы»</p> <p><b>Заключены договоры:</b> срок исполнения <b>до 30.07.2021г.</b> - ИП Буданов установка МАФов-119 200,0руб. - приобретение МАФов ООО «МАФПРОМ» - 396 534,66 руб. - установка скамеек ИП Буданов 14 400руб. - приобретение скамеек ФКУ ИК 49 13 460руб.</p> <p>с ИП Буданов В.Е. на установку скамеек на сумму 9 600 руб., срок исполнения <b>до 30.07.2021г.</b> с ФКУ ИУ № 49 на приобретение скамеек и урн на сумму 10 960 рублей (<b>контракт исполнен, работы оплачены</b>).</p> <p>Заключен контракт на обустройство подъезда к дому с ООО «Сплав-плюс» на сумму <b>845 219 руб.</b> <b>Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</b></p> <p>Заключен контракт от 07.07.2021 г. на выполнение работ по монтажу уличного освещения в пгт. Кожва (пешеходная дорожка ул. Печорской от перекрестка ул.</p>	<p><b>1 732,7</b></p> <p><b>543,6</b></p> <p><b>1 111,0</b></p> <p><b>78,1</b></p>	<p><b>1 654,6</b></p> <p><b>543,6</b></p> <p><b>1 111,0</b></p> <p><b>0,0</b></p>

	<p>(выполнение работ по монтажу уличного освещения по ул. Печорской)  <b>ООО «Электрик-плюс»</b>  <b>Работы не выполнены и не оплачены</b>  <b>Срок выполнения до 15 августа 2021 года</b></p>	<p>Лесная до ул. Советской) ООО «Электрик-плюс» на сумму <b>78 102,91 руб.</b>  16 августа 2021 отправлено <b>уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта</b></p>		
	<p><b>Администрация ГП «Путеец»</b>  <b>Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»</b></p> <p><b>Благоустройство стадиона в п. Луговой</b> (укладка специального покрытия и установка ограждения)  <b>8 069 030 руб.:</b>  ФБ – 290 270,77 руб.;  РБ – 183 608,23 руб.;  ГП – <b>7 595 151,00 руб.</b></p> <p>Заключен контракт от 26.04.2021 № 3-ЭА/2021 с ООО «Печорская сервисная компания Перспектива» на сумму 6 394 174,87 руб.  07 июля 2021 заключено дополнительное Соглашение с уточнением суммы в размере <b>6 299 920,00 руб.</b>  Срок выполнения работ до 31.07.2021. По состоянию на 26.08.21 выполнены работы по отсыпке песчано - гравийной смесью стадиона, выполнена геодезическая съемка, отсыпка щебнем стадиона, укладка геополотна.  Выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоёв основой из пеностекольного щебня с уплотнением виброплитой. Уплотнение щебня катком.  <b>Работы выполнены не в полном объеме. Оплата не производилась.</b></p>	<p>Постановление администрации городского поселения «Путеец» от 25.12.2017 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Путеец» на 2018 – 2024 годы»</p> <p><b>Соглашение</b> о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения "Путеец" на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды от <b>12.06.2021 № 87620104-1-2021-001</b></p>	<p><b>6 299,9</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
	<p><b>Администрация СП «Каджером»</b></p> <p><b>Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»</b>  Устройство пешеходной дорожки по ул. Интернациональной в п. Каджером на сумму <b>514 198,00 руб.</b>  (планировка, устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей. Устройство тротуаров из сборных железобетонных плит ПНД)</p> <p><b>Заклучен контракт в 2020 году с ИП Родинцев И.И. от 12.10.2020 г. № 4/А-2020 на сумму 514 198,00 руб., работы по контракту выполнены, оплата произведена в полном объеме.</b></p>	<p>Постановление администрации СП «Каджером» от 20.12.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования сельского поселения «Каджером» на 2018 - 2024 годы»</p> <p><b>Соглашение от 11.06.2021 года № 87620407-1-2021-001</b>  ФБ – 259 782,01 руб.;  РБ – 164 322,99 руб.;  СП – 90 093,00 руб.</p>	<p><b>514,2</b></p>	<p><b>514,2</b></p>
	<p><b>Администрация МР «Печора»</b></p> <p><b>Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания</b></p>	<p>Обеспечение мероприятий по расселению <b>непригодного</b> для проживания жилищного фонда  <b>222 257 555,73 руб.:</b>  ФБ – 211 144 677,94руб.</p>		

	<p><b>жилищного фонда»</b></p> <p><b>Заключено 40 МК</b> на сумму 39 593 199,54 руб.</p> <p>На стадии подписания акта приема-передачи 3 муниципальных контракта. На этапе оформления перехода права 1 муниципальный контракт.</p> <p><b>Заключено 35 договоров соц. найма.</b> 28 июля размещены три аукциона на приобретение 3 квартир.</p> <p><b>Заключено 79 соглашений об изъятии недвижимого имущества,</b> по 74 выплачено денежное возмещение собственникам на сумму 97 436 900,00 руб., 5 соглашений в стадии оплаты, по 52 соглашениям оформлен переход права в муниципальную собственность, 22 сдано на регистрацию перехода права.</p>	<p>РБ- 8 890 302,22 руб. МБ- 2 222 575,57 руб.</p> <p>В 2021 году планируется расселить 171 жилых помещений, из них: 96 ж.п.- в собственности граждан общей площадью 4438,31 кв.м., 75 ж.п.- в муниципальной собственности общей площадью 2675,07 кв.м.</p>		
2.	<p><b>«Культура», в том числе:</b></p> <p><b>Управление культуры и туризма МР «Печора»</b></p> <p><b>1. Федеральный проект «Творческие люди»</b> В 2021 году <b>15 работников</b> сферы культуры пройдут обучение по программе повышения квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации. По состоянию на 26.08 .2021 г. обучение прошли <b>12 специалистов</b> учреждений культуры.</p> <p><b>2. Федеральный проект «Культурная среда» 5 417 007,9 руб.:</b> <b>ФБ – 4 901 102,36 руб.,</b> <b>РБ – 257 952,76 руб.,</b> <b>МБ – 257 952,76 руб.)</b> В рамках реализации проекта в МАУ ДО «ДШИ г. Печора» <b>приобретено 2 рояля,</b> скрипки «Goropok» с комплектующими, более 150 экземпляров нотной и методической литературы, интерактивные пособия, звуковое и интерактивное оборудование, ноутбуки, мебель. <b>Денежные средства освоены в полном объеме (5 417 000 руб.).</b></p>	<p><b>Без финансирования</b></p> <p>В рамках заключенного соглашения Министерством культуры РФ с Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.</p> <p>Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела РК и Управлением культуры и туризма МР «Печора» от 02.02.2021 г. № 87620000-1-2021-002</p> <p>Оснащение музыкальными инструментами, современным оборудованием и учебными материалами <b>МАУ ДО «Детская школа искусств г. Печора»</b></p>		
3.	<p><b>Демография в том числе:</b></p> <p>Администрация МР «Печора» <b>Федеральный проект «Спорт-норма жизни»</b> <b>202 380 руб.</b> <b>( РБ -141 666,0 рублей;</b> <b>МБ - 60 714,0 рублей)</b></p> <p>Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели из бюджета муниципального</p>	<p>На государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации</p> <p>Соглашение с Министерством физической культуры и спорта</p>		

	<p>образования муниципального района «Печора» муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора» от 14.05.2021г.  <b>на сумму 202 380 рублей, в т.ч.:</b>  1. Договор №37 от 28.05.2021 с ИП Федоров А.В. на сумму 32555 рублей на поставку 1. Лыжи беговые STC MIX Step (200 мм) - 10 пар. 2. Лыжи беговые STC MIX Step (170 мм) - 10 пар.;  2. Договор №38 от 28.05.2021 с ИП Федоров А.В. на сумму 71 920 рублей на поставку 1. Лыжные крепления SHAMOV NNN 01 - 20 пар. 2. Лыжные ботинки SPINE NNN р-р 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 - 26 пар.;  3. Договор №16/2021/К от 28.05.2021 на сумму 97 905 рублей на поставку товара «Мат борцовский 1м*2м*0,05м» - 61 шт.  <b>Договора исполнены, денежные средства освоены в полном объеме.</b></p>	<p>Республики Коми с Администрацией МР «Печора» от 30.04.2021 № 4ГП</p>		
4.	<b>Малое и среднее предпринимательство, в том числе:</b>			
	<b>Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»</b>			
	<p><b>Без финансирования Мероприятия по достижению показателей:</b>  «Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»;  «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых»;  «Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества»;  Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества;  «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности»;  «Количество физических лиц – участников федерального проекта»; «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте»;  «Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства»;  «Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми»;  «Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми»;  «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес».</p>	<p>Согласно письму Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми от 29.12.2020 №14-27-01/3023 в 2021 году будет <b>заключено новое соглашение</b> по достижению целей, показателей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В настоящее время действует соглашение от <b>30.05.2019 года №11-РП/2019.</b></p>		

**Для сведения:**

**на территории МР «Печора» реализуются 15 проектов «Народный бюджет» 2021:**

/руб./

Наименование проекта, Ответственное подразделение	ИТОГО	РБ РК	Бюджет	Средства граждан	Средства ИП, ю/лиц
<b>Управление культуры и туризма</b>					
<b>1.</b> «Преданье старины глубокой»	<b>350 000</b>	300 000	40 900	8 100	<b>1000</b>
			МР Печора		
<b>2.</b> Ремонт фасада ДК с.Соколово	<b>839 135</b>	600 000	232 335	6 800	-
			МР Печора		
<b>3.</b> «Связь поколений»	<b>667 961</b>	588 000	67 311	12 650	-
			МР Печора		
<b>4.</b> Ремонт кровли ДК п.Чикшино	<b>906 864</b>	600 000	300 664	6200	-
			МР Печора		
<b>Управление образования</b>					
<b>5.</b> Ремонт крылец, отмостки, цоколя здания МОУ «СОШ» пгт. Кожва	<b>909 520</b>	600 000	294 820	14 700	-
			МР Печора		
<b>6.</b> Цифровая экономика. Приобретение оборудования для кабинетов «Информатика» и «Технология» МОУ «СОШ № 3»	<b>673 770</b>	523 000	118 030	32 740	-
			МР Печора		
<b>7.</b> Ремонт и монтаж участка у центрального входа МДОУ «Детский сад пгт. Кожва»	<b>447 164</b>	384 000	44 764	18 400	-
			МР Печора		
<b>8.</b> Устройство контейнерных площадок в д.Усть-Кожва	224 632	190 000	<b>ГП Кожва</b> 31 632	3 000	-
<b>9.</b> Благоустройство дворовой территории ул.Социалистическая (82,84,84А,86) к 100-летию Республики Коми	978 813	780 000	<b>ГП Печора</b> 98 813	20 000	<b>80 000</b>
<b>Физическая культура и спорт</b>					
<b>10.</b> Спортивная площадка (Печорский 54)	954 099	600 00	333 099	21 000	-
			МР Печора		
<b>11.</b> Детская спортивная площадка (ул.Русанова,43)	990 000	600 000	360 000	30 000	-
			МР Печора		
<b>12.</b> Обустройство спортивной площадки, расположенной вблизи площади Победы г.Печора	1 897 210	600 000	1 292 210	-	<b>5 000</b>
			МР Печора		
<b>Малое и среднее предпринимательство</b>					
<b>13.</b> Приобретение портативного рентгеновского устройства для ветеринарной клиники СПРИПР	1 924 000	800 000	192 400	-	<b>931 600</b>
			МР Печора		
<b>Дорожная деятельность</b>					
<b>14.</b> Ремонт а/дороги общего пользования местного значения по с.Соколово	1 149 137	1 000 000	142 737	6 400	-
			<b>ГП Кожва</b>		
<b>Охрана окружающей среды</b>					
<b>15.</b> «Живи родник» ГП Кожва	910 529	208 484	202 045	-	<b>500 000</b>
			ГП Кожва		
<b>Народный бюджет в школе 2021</b>					
	ВСЕГО	РБ РК	МР		
1.МОУ «Гимназия №1» районный фестиваль интеллектуальных игр на Кубок Совы»	100 000	90 000	10 000		Закупка оборудования и материальных запасов
2. МОУ «Гимназия №1» «Узнали, рассказали, показали»	82 600	74 340	8 260		Закупка оборудования и материальных запасов
3. МОУ ООШ п.Луговой «Выходи играть во двор»	100 000	90 000	10 000		Закупка оборудования и материальных запасов

4. МОУ СОШ п.Каджером «Школьный социальный театр»	89 248	80 323	8 925	Закупка оборудования и материальных запасов
5.МОУ СОШ п.Каджером «Школьное телевидение. Видеть, мыслить, создавать»	92 500	83 250	9 250	Закупка оборудования и материальных запасов
6. МОУ ООШ п.Набережный «Музыка, звучи»	82 600	74 340	8 260	Закупка оборудования и материальных запасов

Председатель  
Контрольно-счетной комиссии МР «Печора»

В.В. Поведишникова