



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПЕЧОРА»
«ПЕЧОРА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА
ВИДЗӖДАН-АРТАЛАН
КОМИССИЯ**

**169600, г. Печора,
Печорский проспект, 65, пом.49
тел. (82142)73087, (82142)74682
E-mail: kskpechora@mail.ru
ИНН 1105022187/110501001**

09.08.2024 № 231

на № _____ от _____

Председателю Совета
муниципального района «Печора»

Конькову Г.К.

Уважаемый Геннадий Константинович!

Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора», в соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», на основании пункта 22 раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» Плана работы на 2024 год, утвержденного приказом председателя от 28.12.2023 № 33/О, проводится **мониторинг** реализуемых на территории муниципального района «Печора» **национальных проектов**.

Для сведения депутатов Совета МР «Печора» направляем **информацию по состоянию на 05 августа 2024 года** о реализуемых на территории муниципального района «Печора» национальных проектах:

/тыс.руб./				
№ п/п	наименование национального проекта	наименование мероприятий	План на 2024 год	Факт на 05.08.2024
1.	Национальный проект «Жилье и городская среда» в том числе:			
	Администрация МР «Печора» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Дополнительное соглашение от 24 января 2024 года № 87620101-1-001/2 к Соглашению от 25 января 2023 года № 87620101-1-2023-001 на сумму 13 309 973,00 руб. , в т.ч: ФБ -5 755,8 т.р. РБ Республики Коми -6 223,2 т.р. МО ГП «Печора» -1 331,0 т.р. Перечень мероприятий по благоустройству: -Парк Геологов (4 этап) -Набережная реки Печора	В рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 520, муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО ГП «Печора» на 2018-2026 годы »	13 309 973,0	3 000 000,0 51 000,00

<p>Заключены контракты:</p> <p>1. 15 февраля 2024 года МК № 57/СМП/ЗК-2024 на сумму 372 500,00 руб. на освещение спортивной площадки в Парке Геологов с ИП Каманчаджян А.Д. со сроком выполнения 31 июля 2024 года. Работы выполнены. Документы о приемке на стадии подписания.</p> <p>2. 05 марта 2024 года МК №70/СМП/ЗК-2024 на сумму 3 872 548,00 руб. на обустройство спортивной площадки с ООО «АвенСевер» со сроком выполнения 31 июля 2024 года. Работы выполнены. Документы о приемке на стадии подписания.</p> <p>3. МК № 69/СМП/ЗК-2024 от 01.03.2024 на сумму 3 000 000,00 руб. на обустройство зоны тихого отдыха на Набережной реки Печора с ООО «ГЕРАКЛИОН ЭКВИП». Приобретение и монтаж двух паркетов стоимостью 1 600 300,98 руб., 1 399 699,02 руб. в районе Набережной реки Печора. Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме на основании п/п № 410691 от 28 июня 2024г. на сумму 3000 000,00 руб.</p> <p>4. 11 апреля 2024 года заключен МК № 109/СМП/ЗК-2024 на сумму 1 432 000,00 руб. с ИП Рзаев З.Х. на освещение пешеходной дорожки в Парке Геологов. Срок выполнения работ до 23 августа т.г.</p> <p>5. МК № 86 /СМП/ЗК -2024 от 22.03.2024 с ИП Каманчаджян А.Д. на освещение парковой дорожки на сумму 3 039 000,00 руб. Срок выполнения до 23 августа т.г.</p> <p>6. 22 марта 2024 года МК № 85/СМП/ЗК -2024 от 22.03.2024 с ООО Многопрофильная производственная компания «Сибирские конструкции» на сумму 1 222 000,00 руб. на приобретение скамеек и урн. Срок выполнения работ до 09 августа т.г.</p>	<p>Заключены договоры:</p> <p>29 марта 2024 года заключен договор № 99/Д-2024 от 29.03.2024 с ООО «АВЕН-СЕВЕР» на сумму 320 925,00 руб. на приобретение и монтаж качелей в Парк Геологов. Срок установки до 31 июля. Работы выполнены. Документы о приемке на стадии подписания.</p> <p>19 апреля 2024 года заключен договор № 114/Д-2024 от 19.04.2024 с ООО «Альфа-Транс» на приобретение скамейки и урны на сумму 51 000,00 руб. Срок исполнения 15 июня 2024 года. Работы выполнены, оплата произведена.</p>		
---	--	--	--

	<p>Администрация ГП «Кожва»</p> <p>Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»</p> <p>Дополнительное соглашение от 28 марта 2024 года № 87620103-1-2023-001/2 к Соглашению от 25 января 2023 года № 87620103-1-2023-001 на сумму 1 040 647,10 руб., в т.ч: ФБ - 415 206,60 руб. РБ РК -448 926,40 руб. МО ГП «Кожва» -176 514,10 руб.</p> <p>20.02.2024 заключен контракт № 3 на выполнение работ по обустройству уличного освещения в парке пгт. Изьяю по ул. Центральная на сумму 680 790,43 руб. (ИП Верховцева И. Л., ИНН 290408558764). Срок выполнения работ до 30.06.2024 (работы не начаты, ожидается материал.)</p> <p>29.03.2024 заключен договор № 57 от 29.03.2024 на приобретение спортивного комплекса в п. Изьяю на сумму 311 870 руб. (ООО «РЕГИОН ЗАКАЗ», ИНН 5503257851). Спортивный комплекс получен, оплата произведена.</p> <p>29.03.2024 заключен договор № б/н на установку спортивного комплекса на сумму 47 986,47 руб. (ИП Буданов В. Е., ИНН 110501829711), ведутся работы.</p>	<p>Постановление администрации городского поселения «Кожва» от 15.12.2017 г. № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2030 годы»</p> <p>Благоустройство общественной территории: пгт. Изьяю, парк на ул. Центральная в районе дома № 6 (2 этап)</p> <ul style="list-style-type: none"> - обустройство уличного освещения в парке; - приобретение спортивного комплекса; - установка спортивного комплекса 	<p>1 040 647,1</p> <p>680 790,43</p> <p>311 870,0</p> <p>47 986,47</p>	<p>311 870,0</p> <p>0,0</p> <p>311 870,0</p> <p>0,0</p>
	<p>Администрация ГП «Путеец»</p> <p>Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»</p> <p>Дополнительное соглашение от 27 марта 2024 года № 87620104-1-2023-001/6 к Соглашению от 25 января 2023 года № 87620104-1-2023-001 на сумму 3 432 666,29 руб., в т.ч: ФБ - 230 430,62 руб. РБ РК -249 144,38 руб. МО ГП «Путеец» -2 953 091,29руб.</p> <p>01.03.2024 заключен МК № 1-ЭА/2024 от 01.03.2024 на укладку</p>	<p>Постановление администрации городского поселения «Путеец» от 25.12.2017 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Путеец» на 2018 – 2026 годы»</p>	<p>3 432 666,29</p>	<p>714 653,89</p>

	<p>искусственного покрытия для универсальной спортивной площадки в п. Луговой по ул. Озёрная на сумму 2 718 012,4 руб. (ООО «Жилищно-коммунальные услуги», ИНН 3525429500). Работы выполнены в полном объеме, не оплачены.</p> <p>12.04.2024 заключен МК № 4-ЭЗК/2024 от 12.04.2024 на монтаж сетей уличного освещения по ул. Парковая от д. 1 до д. 43 пгт. Путеец на сумму 650 000 руб. (ООО «ЭНЕРГО ЭКСПЕРТ», ИНН 1105024201), работы выполнены, оплачены в полном объеме.</p> <p>24.04.2024 заключен Договор подряда № 5-ЕП/2024 от 24.04.2024 на изготовление и установку раздевалки в п. Луговой на сумму 64 653,89 руб. (ИП Сулова С.Н., ИНН 110500613815), работы выполнены, оплачены в полном объеме.</p>		2 718 012,4	0,00
			650 000,0	650 000,0
			64 653,89	64 653,89
	<p>Администрация СП «Каджером»</p> <p>Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Дополнительное соглашение от 24 января 2024 года № 87620407-1-2023-001/1 к Соглашению от 25 января 2023 года № 87620407-1-2023-001 на сумму 510 867,00 руб., в т.ч: ФБ - 220 919,34 руб. РБ РК -238 860,66 руб. МО СП «Каджером»- 51 087,00руб.</p> <p>20.02.2024 заключен договор на обустройство площадки для сбора ТКО на территории кладбища п. Каджером на сумму 510 866,67 руб. (ООО «АЛЬФАТРАНС», ИНН 1105021602). Срок выполнения работ до 01.10.2024.</p>	<p>Постановление администрации СП «Каджером» от 20.12.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования сельского поселения «Каджером» на 2018 - 2026 годы»</p>	510,9	0,00
2.	Федеральный проект «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» национального проекта «Культура»			
	<p>Управление культуры и туризма МР «Печора»</p> <p>Региональный проект «Культурная среда»</p>	<p>Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела РК и Администрацией МР «Печора» от 08.02.2024 г. № 87620101-1-2024-001</p>	6 963 157,9	680 867,70

	<p>08.02.2024 заключено Соглашение о предоставлении субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев на сумму 6 963 157,90 руб., в т.ч: ФБ - 6 300 000,00 руб. РБ РК - 331 578,95 руб. МО ГП «Печора»- 331 578,95 руб.</p> <p>1. 27 марта 2024 года состоялся электронный аукцион на поставку выставочного оборудования в зал № 2 на сумму 6 210 817,9 руб. По результатам электронного аукциона 08 апреля 2024 года заключен контракт с участником, предложившим цену контракта 3 695 430,03 руб. с ИП Билык Т.А., (ИНН 504911673210). Срок исполнения 31 августа 2024 года.</p> <p>2. 03 июля 2024 года состоялся электронный аукцион на поставку и монтаж выставочного оборудования в зал № 3 на сумму 2 586 860,17 руб. По итогам аукциона победителем признан участник, предложивший цену контракта 2 328 174,2 руб., и 16 июля 2024 года заключен контракт с ООО «Ресурс» со сроком исполнения 31.08.2024 г. На экономию в размере 258 686,0 руб. готовятся предложения по расходованию.</p> <p>3. 27 марта 2024 года состоялся электронный аукцион на поставку фондового оборудования на сумму 752 340,0 руб. По итогам аукциона победителем признан участник, предложивший цену контракта 680 867,70 руб., и 03 июля 2024 года заключен контракт с ООО САТУРН ИМПЭКС-ТРЕЙДИНГ (ИНН 5903030414), со сроком исполнения 31.08.2024 г. 03.07.2024 г. осуществлена приемка фондового оборудования, 09.07.2024 г. произведена оплата. Контракт исполнен. Экономия от проведения ЭА в размере 71472,3руб. перенаправлена на приобретение оборудования в выставочный зал № 3.</p> <p>Региональный проект «Творческие люди»</p> <p>В 2024 году 15 работников сферы культуры пройдут обучение по программам повышения квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации.</p>	<p>В рамках реализации проекта будет приобретено выставочное оборудование и оборудование для хранения музейных предметов в МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»</p>	<p>3 695 430,03</p> <p>2 328 174,20</p> <p>680 867,70</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>680 867,70</p>
--	--	---	--	--

	По состоянию на 05.08.2024 обучение прошли 10 специалистов учреждений культуры.	Без финансирования В 2024 году МО МР «Печора» выделена квота для работников отрасли культура на повышение квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.		
3.	Национальный проект «Образование»			
	Управление образования МР «Печора» Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Заключено Соглашение от 23 января 2024 г. № 87620000-1-2024-005 на сумму 6 250 971,0 руб., в т.ч.: ФБ – 5 938 422,44 руб., РБ РК – 312 548,56 руб. В рамках проекта осуществляется обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципальных образований иного межбюджетного трансферта на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях от 23 января 2024 г. № 87620000-1-2024-005		
4.	Национальный проект «Демография»			
	Администрация МР «Печора» Региональный проект «Спорт-норма жизни» Дополнительное соглашение от 13 июня 2024 года к Соглашению от 20 мая 2024 года на сумму 185 387,13 руб. 185,39 т.р., в том числе: ФБ – 0,00 РБ РК -129,77 т.р. МБ – 55,62 т.р. МАУ ДО «Спортивная школа г.Печора» заключен договор № 79 от 05.08.2024 на сумму 64 680,00 руб. на поставку стола для подготовки лыж с ИП Ступкина О.А. Срок поставки 40 календарных дней. Планируется приобретение спортивного оборудования и инвентаря: стол для подготовки лыж – 3 шт., крепление для лыж; лыжи и лыжные палки (осуществляется запрос коммерческих предложений)	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 20.05.2024 № б/н Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки Государственная Программа Республика Коми «Развитие физической культуры и спорта» Постановлением Администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1676 утверждена муниципальная программа МО МР «Печора» «Развитие физической культуры и спорта»	185 390,00	0,00

Председатель
Контрольно-счетной комиссии МР «Печора»

В.В. Поведишникова