


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "РСК"Монолит"



К.Н.Наянзин

"_25_"

января 2018г.

ПЛАН -ФАКТ
работ на 2018 года ул.Советская дом 3А

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
1	Ремонт электрооборудования			
	ревизия эл.щитов	шт.	8	8
	ревизия ВРУ	шт.	2	2
2	Прочие работы			
	ревизия розетки+вилка на эл.плиту	шт.		1
3	Ремонт кровель:			
	очистка кровли от снега с вышки	м3		18
4	Ремонт чердачных помещений:			
	ремонт слуховых окон	шт.	1	1
	ремонт кирпичной кладки вентиляции	м2	1	1
	чистка вентиляции	м	40	45
	установки труб ПВХ в вентил.L=200	м	шт	1
5	Ремонт фасадов:			
	ремонт входных дверей	шт.	3	6
	очистка козырьков	м3	4	4
	установка дверных пружин	шт.	5	5
6	Ремонт лестничных клеток	шт.	1	1
7	Прочие работы			
	работа вышки	час		9,42
	работа погрузчика	час		0,33
	работа камаз	час		2,6
8	Ремонт отопительной системы, ХВС, ГВС			
	замена запорной арматуры:	шт.		
	шаровый кран D15	шт.	2	2
	заглушка D15	шт.		1
	развоздушивание систем отопления, ГВС	шт.		2
9	гидро-пневматическая промывка ГВС	дом	1	1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
10	гидро-пневматическая промывка (продувка) ситемы отпoления	дом	1	1
11	испытание трубопроводов системы отопления на прочность и плотность	дом	1	1
12	Ремонт внутренней канализации			
	замена манжет D100		2	2
	установка заглушек D100 ПВХ	шт.	2	2
	прочистка канализации (общедомовая, квартирная)	м	10	15
13	Прочие работы			
	обследование подвалов	чел.час	2/2	6/4
14	Металлопласт уст.			
	Соединения прямые			
	D16*1/2 ВР	шт.	1	1

Гл.инженер ООО
"РСК"Монолит"



Коснырев Л.С.

Дефектная ведомость ремонта л/кл 4 подъезд.

1	Очистка потолков от старой побелки	м2	29,07
2	Очистка стен от старой побелки	м2	23,41
3	Очистка стен от старой краски	м2	19,54
4	Ремонт штукатурки	м2	20
5	Грунтовка потолков	м2	36,34
6	Грунтовка стен	м2	48,86
7	Шпаклевка стен	м2	10
8	Шлифовка стен	м2	20
9	Побелка потолка	м2	145,36
10	Побелка стен	м2	117,04
11	Окраска стен	м2	97,72
12	Очистка окон под окраску	м2	8,38
13	Окраска окон	м2	41,92
14	Очистка щитовых под окраску	м2	0,76
15	Окраска эл.щитовых	м2	3,8
16	Очистка лестничных ограждений под окраску	м2	2,52
17	Окраска лестничных ограждений	м2	9,45
18	Очистка дверей под окраску	м2	4,16
19	Окраска дверей	м2	20,8
20	Очистка батарей под окраску	м2	0,48
21	Окраска батарей	м2	2,4
22	Очистка почтовых ящиков под окраску	м2	0,24
23	Окраска почтовых ящиков	м2	1,22
24	Монтаж лесов	м2	10
25	Демонтаж лесов	м2	10

Инженер ПТО

Абрамовский Е.С.