

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "РСК"Монолит"


К.Н.Наянзин

"__25__" января 2018г.

ПЛАН - ФАКТ
работ на 2018 года ул.Строительная дом 5А

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
1	Ремонт электрооборудования			
	замена ламп накаливания 40Вт	шт.		1
	установка уличного светильника светодиодного	шт.	2	3
	ревизия эл.щитов	шт.	8	8
	ревизия ВРУ	шт.	2	2
2	Ремонт кровель:			
	шиферных	м2		
	рулонных в 1 слой	м2	40	40
	очистка кровли от снега с вышки (балконы)	м3	20	35
3	Ремонт чердачных помещений:			
	ремонт продухов	шт.	2	4
4	Ремонт фасадов:			
	устройство мостков	м2	2	2
5	Ремонт лестничных клеток	шт.	2	2
6	Прочие работы			
	работа вышки	час		5,5
	работа погрузчика	час		5,2
	работа камаз	час		2,6
7	Ремонт отопительной системы, ХВС, ГВС			
	замена запорной арматуры:	шт.		
	шаровый кран D15	шт.	2	2
	замена тройников, сгон, муфт(комплект):	шт.		
	D15	шт.	1	1
	развоздушивание систем отопления, ГВС	шт.		1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
8	гидро-пневматическая промывка ГВС	дом	1	1
	гидро-пневматическая промывка (продувка) системы отопления	дом	1	1
	испытание трубопроводов системы отопления на прочность и плотность	дом	1	1
9	Ремонт внутренней канализации			
	замена фитингов	шт.		
	D50-45гр	шт.	6	6
	косой D50	шт.	1	1
	ревизия			
	D50	шт.	1	1
	переход с чуг. на ПВХ			
	D50	шт.	1	1
	замена манжет D50	шт.	2	2
	прочистка канализации (общедомовая, квартирная)	м	30	52
	смена чугунной канализационной трубы d50 на ПВХ	м	6,5	6,5
10	Прочие работы			
	обследование подвалов	чел.час		2/2

Гл.инженер ООО
"РСК"Монолит"

Коснырев Л.С.

Дефектная ведомость ремонта л/кл 1,2под.

1	Очистка потолков от старой побелки	м2	97,04
2	Очистка стен от старой побелки	м2	91,72
3	Очистка стен от старой краски	м2	99,1
4	Ремонт штукатурки	м2	36
5	Грунтовка потолков	м2	121,3
6	Грунтовка стен	м2	247,74
7	Шпаклевка стен	м2	160
8	Побелка потолка	м2	485,2
9	Побелка стен	м2	458,56
10	Окраска стен	м2	495,4
11	Очистка окон под окраску	м2	1,8
12	Окраска окон	м2	8,96
13	Очистка щитовых под окраску	м2	3,04
14	Окраска эл.щитовых	м2	15,2
15	Очистка лестничных ограждений под	м2	15,12
16	Окраска лестничных ограждений	м2	56,7
17	Очистка дверей под окраску	м2	8,32
18	Окраска дверей	м2	41,6
19	Очистка батарей под окраску	м2	1,92
20	Окраска батарей	м2	9,6
21	Очистка почтовых ящиков под окраску	м2	1,04
22	Окраска почтовых ящиков	м2	5,18
23	Монтаж лесов	м2	20
24	Демонтаж лесов	м2	20
25	Шлифовка стен	м2	30

Инженер ПТО ООО"РСК"Монолит"

Абрамовский Е.С.